लोक निर्माण विभाग संभाग मुरैना

प्रपत्र–''अ''

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2845 द्वारा मान. श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार

क्र.	जिला का नाम	विधान सभा का नाम	तहसील का नाम	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	प्रशा. स्वी. की राशि व दिनांक	मूल ठेकेदार / कम्पनी का नाम / निवास स्थान का पता	कार्यादेश क्रमांक व दिनांक	अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने का दि.	अनुबंधानुसार कार्य न किये जाने पर ठेकेदार के विरूद्ध की गई कार्यवाही	ठेके की लागत	भौतिक प्रगति माह नवम्बर 2017 तक	सी.सी. (कि.मी.)	भुगतान का दिनांक	व्यय राशि (लाख)	समयवृद्धि / पुनर्जीवित का विवरण	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	मुरैना	सबलगढ़	सबलगढ़	ए.बी. केनाल मार्ग लम्बाई 69.44 कि. मी.	69.18	9315.00 19.08.15	मैं. बृम्हप्रकाश मोदी जयपुर 74, सुदर्शनपुरा औद्योगिक क्षेत्र, 23 गोदाम, जयपुर	389/ 15.01.16	14.01.2019	इस कार्यालय के पत्र क्र. 1681 दि. 03.03.16, 2279 दि. 31.03.16, 2613 दि. 20.04.16, 3960 दि. 20.06.16, 4817 दि. 26.07.16, 6372 दि. 27.08.16, 6783 दि. 19.09.16, 7293 दि. 18.10.16, 8706 दि. 26.12.16, 333 दि. 16.01.17, 800 दि. 04.02.17, 4123 दि. 03.03.17, 2166 दि. 31.03.17, 2707 दि. 02.05.17, 3461 दि. 13.06.17, 4133 दि. 19.07.17, 5252 दि. 06.09.17, 5739 दि. 07.10.17 एवं 6052 दि. 01.11.17 द्वारा ठेकेदार को कार्य पूर्ण करने हेतु पत्र लिखे गये। तथा पत्र क्र. 2767 दि. 27.04.16, 8127 दि. 25.11.16 एवं 2850 दि. 08.05.17 द्वारा धारा 27 में शो–कॉज नोटिस दिये गये।	10550.00	ई./डब्ल्यू 40.00 सी.आर.एम. 18.00 डी.एल.सी.17.00 सी.सी.12.00 सी.डी. 02 नंबर	12.00	25.10.15 30.01.17 20.03.17 21.06.17 04.08.17 20.09.17 16.10.17 योग इलेक्ट्रिकल कुल योग	81.97 156.35 70.81 374.27 286.21 432.23 120.00 1521.84 46.69 1568.53	–	कार्य प्रगति पर

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'साठ'

प्रश्न सं. [क्र. 2845]

[4/12/2017]