प्रपत्र 'अ'

लोक निर्माण विभाग संभाग मुरैना

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 732 द्वारा मान. श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार

क्र.	जिला का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का क्र. व दिनांक	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	प्रशासकीय स्वीकृत राशि (लाख)	निविदा आमंत्रित का दिनांक	कार्यादेश क्रमांक व दिनांक	कार्य प्रारंभ करने का दिनांक	ठेकेदार / कम्पनी का नाम	कार्य की वर्तमान स्थिति		शेष कार्य की कितनी बार निविदा आमंत्रित की गई	कितनी बार निविदा स्वीकृत की गई	कितनी बार निविदा अस्वीकृत की गई	कार्य पूर्ण होने में विलम्ब का कारण	शेष कार्य हेतु शासन द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई	कार्य कब तक पूर्ण कराया जावेगा	मान. मुख्यमंत्री जी की घोषणा से वर्तमान तक कितनी अवधि व्यतीत हुई	टिप्पणी
											भौतिक	वित्तीय (लाख)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	मुरैना	सुमावली	2079 / 18.11.06	चन्दपुरा से बल्घुरा मार्ग लम्बाई 7.00 कि0मी0	7.00	273.13	16.02.10	2066 / 20.05.10	21.05.10	नैसर्ग शैल्टी को0 कम्पनी	7.00 कि0मी0 मिट्टी कार्य, 3.80 कि0मी0 डब्लू0बी0 एम0 कार्य, 5.00 कि0मी0 जी0एस0 बी0 कार्य	202.43	छः बार	दो बार	चार बार	शेष कार्य की निविदा दर अधिक प्राप्त होना	निरंक	समय सीमा बताया जाना सम्भव नही है	11 वर्ष	सुमावली विधानसभा क्षेत्र की चन्दपुरा से बल्घुरा सड़क मार्ग की माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 18.11.2006 को घोषणा की गई मार्ग की स्वीकृति म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 2409/3372/19/ये/08 दिनांक 23.04.2008 को राशि 273.13 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई तदोपरान्त निविदा आमंत्रित की कार्यवाही की जाकर दिनांक 20.05.2010 को कार्यादेश मै0 वैष्णों कं0 कम्पनी को जारी किया गया ठेकेदार द्वारा दिनांक 21.05.10 को कार्य प्रारम्भ किया। चन्दपुरा से बल्घुरा मार्ग लम्बाई कि0मी0 7.00 का कार्य मै0 वैष्णों कंठकम्पनी को राशि 300.00 लाख निविदा दर 35.60 प्रतिशत कम एस0ओ0आर0 पर दिनांक 20.05.2010 को कार्यादेश जारी किया गया ठेकदार द्वारा कार्य अनुबन्धानुसार नही करने पर उक्त कार्य अनुबन्ध की धारा–3 (सी) मे दिनांक 26.02.2013 को निरस्त कर दिया गया, जिसमे अधूरे कार्य तक राशि 202.43 लाख का व्यय हुआ, शेष कार्य के लिये रिस्क एण्ड कॉस्ट पर राशि 196.26 लाख की 05 बार निविदा बुलाई गई थी, जिसमें से 04 बार निविदा में दरें अधिक होने के कारण निविदा स्वीकृत नहीं हुई, पांचवीं बार में मैसर्स मनीश गुप्ता की प्राप्त न्यूनतम निविदा एस0 ओ0 आर0 दर 40.00 प्रतिशत अधिक की प्राप्त हुई,			
																				जिसका दिनांक 28.12.2015 को कार्यादेश जारी किया गया, ठेकेदार द्वारा निर्देशानुसार कार्य नही करने के कारण अनुबन्ध की धारा–3 (सी) मे निरस्त कर दिया गया, शेष कार्य की पुनः निविदा आमंत्रित की गई, जिसमें मैसर्स गायत्री कन्स्ट्रक्शन की निविदा दर 76.28 प्रतिशत अधिक एस0ओ0आर0 पर प्राप्त हुई, जो अधिक दर होने से निरस्त की गई। उक्त मार्ग के शेष निर्माण कार्य हेतु 06 बार निविदाऐ आमंत्रित की गई जिसमे से 01 बार निविदा स्वीकृत तथा 05 बार निविदा अधिक दर प्राप्त होने से निरस्त की गई है। उक्त मार्ग के शेष कार्य हेतु शासन द्वारा कोई अतिरिक्त राशि अभी तक स्वीकृत नही की गई है निविदा की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है, प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण करा लिया जावेगा जिसकी समय सीमा बताया जाना सम्भव नही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषणा से वर्तमान स्थिति तक 11 वर्ष व्यतीत हो चुके है।	