प्रपत्र –अ

विधानसभा ताराकिंत प्रश्न 3003 :– विधायक माननीय डॉ राजेन्द्र पाण्डेय

स.क्र.	मार्ग का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		ठेकेदार का नाम	कार्यादेश दिनांक	अनुबंध अनुसार कार्य पूर्ण करने का दिनांक	कार्य प्रारंभ दिनांक	कार्य की अद्यतन प्रगति				अद्यतन व्यय (लाख में)	कार्य पूर्ण करने की संभावित दिनांक	कार्य अपूर्ण रहने का कारण	की गई कार्यवाही
		राशि (लाख में)	दिनांक					भौतिक							
								पूर्ण लंबाई (कि.मी.)			पूर्ण पुलिया (नग)				
								बी.टी.	सी.सी.	योग					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	बरगड़ फंटा (एस.एच–31) से भैंसाना फंटा (एस.एच.–31) मार्ग लंबाई 18.00 कि.मी.	3977.23	06-07-2018	मेसर्स जयगुरूदेव इन्टरप्राईजेस बांसवाड़ा	1511 04-07-2019	03-01-2021	04-07-2019	0.00	0.00	0.00	0	135.56	धारा 27.4 मे अनुबंध समाप्त	भू–अर्जन नही होने के कारण कार्य मे विलंब हुआ मार्ग के एकरेखण में आने वाली निजी भूमि के 205 भू–स्वामियों (कृषकों) की भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, जिसमें से 173 भूमि स्वामियों की भूमि संबंधी प्रकाशन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है, शेष ग्राम	EW = 8.00 km Complete भू–अर्जन नही होने के कारण शासन द्वारा दिनांक 10.08.2022 को अनुबंध धारा 27.4 मे निरस्त करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसके परिपालन में कार्यालय द्वारा दिनांक 26.08.2022 को अनुबंध यथास्थिति में धारा–27.4 के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया है।
				महेश पाटीदार नीमच	4494 21/08/2023	20-02-2025	21-08-2023	0.00	0.00	0.00	20	52.20	20-02-2025	ग्राम पंचायत बारावेड़ा) के अंतर्गत आने वाले 32 भूमि स्वामियों की भूमि प्रकाशन कार्यवाही की जाना है। भूमि प्रकाशन किये जा चुके 173 भूमि स्वामियों में से 42 भूमि स्वामियों की भूमि अधिग्रहित कर रजिस्ट्री की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। शेष कार्यवाही प्रचलन में है।	20 नग पुलियाओं का कार्य पूर्ण 10 कि.मी. में सबग्रेड कार्य पूर्ण, शेष कार्य प्रगति पर
	I	3977.23						0.00	0.00	0.00	20.00	187.76			
1	रतलाम जिले के जावरा सितामाउ मार्ग पर रूपनिया नाले कि.मी 17/2 पर पुल निर्माण (पैकेज क्र. 8–ए) (एन.डी.बी. योजना)	459.28 (मूल स्वीकृति) 544.51 (पुनरीक्षित स्वीकृति)	12.4.2018 (मूल स्वीकृति) 28.11.22 (पुनरीक्षित स्वीकृति)	ज्योती इन्फ्राटेक कम्पनी अहमदाबाद	381 21-12-2018	04-04-2021	05-04-2019	30 प्रतिशत				174.10	–	ठेकेदार के द्वारा कार्य मे रूचि न लिए जाने से कार्य नही किया गया ।	ठेकेदार को कार्य में रूचि न लेने से एन.डी.बी डायरेक्टर के द्वारा पत्र दिनांक 11/01/2022 से काली सूचि में डाला गया। एवं पत्र क 401 दिनांक 06/06/2023 को कार्य का अनुबंध निरस्त कर दिया गया। शेष कार्य की निविदा छः बार आमंत्रित की जा चूकि है अंतिम छटवी निविदा मुख्य अभियंता सेतु की अनुशंसा के आधार पर प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा दिनांक 07.04.2024 को अस्वीकृत की गई। पुनः निविदा आमंत्रण की कार्यवाई प्रक्रियाधीन है।
	रतलाम जिले के जावरा सितामाउ मार्ग पर मडका नाले कि.मी. 28/10 पर पुल निर्माण। (पैकेज क्र. 8–ए) (एन.डी.बी. योजना)	436.70 (मूल स्वीकृति) 788.96 (पुनरीक्षित स्वीकृति)	12.4.2018 (मूल स्वीकृति) 28.11.22 (पुनरीक्षित स्वीकृति)					50 प्रतिशत				256.48	–		
	रतलाम जिले के जावरा सितामाउ मार्ग पर अंबावती नाले पर कि.मी 31/10 पर पुल निर्माण। (पैकेज क्र. 8–ए) (एन.डी.बी. योजना)	507.69 (Original) 604.56 (Revised)	12.4.2018 (Original) 28.11.22 (Revised)					60 प्रतिशत				320.27	–		
												750.85			

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल

मुख्य अभियंता (यो./ब.)
कार्या. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग
भोपाल(म.प्र.)

प्रश्न सं. [क्र. 3003]
[11/7/2024]