विधान सभा प्रश्न कंमाक. 1076

प्रपत्र—अ

स.क्र	बांध /नहर का नाम	कार्य का विवरण	व्यय राशि रू लाख में (दिनांक 01.01.2024 से 20.01.2026 तक
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग ग्वालियर			
1	तिघरा जलाशय	तिघरा बांध पर अंडर वाटर पोंईटिंग का कार्य	360.32
2	तिघरा जलाशय	तिघरा बांध पर ग्राउटिंग बटरेस का निर्माण कार्य	546.69
3	बहादुरपुर एवं बेहटा नहर	उटीला टैंक, बैहटा एवं बहादुरपुर नहर का मरम्मत कार्य	46.74
4	हर्सी हाई लेविल नहर	हर्सी हाई लेविल नहर कि.मी 0.00 से 72.00 कि.मी तक का मरम्मत कार्य	32.14
5	हर्सी हाई लेविल नहर	हर्सी हाई लेविल नहर कि.मी 72.00 से 102.00 कि.मी तक एवं शीतला माता ब्रांच कनोल का मरम्मत कार्य	86.36
		कुल योग	1072.25
कार्यपालन यंत्री हरसी जल संसाधन संभाग डबरा			
1	हर्सी नहर प्रणाली	अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हरसी नहर प्रणाली का मरम्मत कार्य	9.00

(एस.के. वर्मा)
मुख्य अभियंता
यमुना कछार जल संसाधन विभाग
गवालियर

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट – 1

निरीक्षण प्रतिवेदन

आज दिनांक 12/06/2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा तिघरा बांध का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के समय निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे –

1. श्री पंकज कुमार सिंह, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, ग्वालियर
2. श्री वीरेंद्र सिंह यादव, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन अनुरक्षण उपसंभाग, ग्वालियर
3. श्री मयंक कटारे, उपयंत्री जल संसाधन अनुरक्षण उपसंभाग, ग्वालियर

निरीक्षण के समय उपस्थित अधिकारियों को निम्नानुसार दिशा–निर्देशों का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया –

1. वर्षाकाल के दौरान बांध का जलस्तर पर नियमित रूप से निगरानी रखें एवं प्रत्येक 4 घंटों में जलस्तर को वाट्सऐप के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करें।
2. बाँध के गेट खोलने से पूर्व सायरन बजा कर सूचित करें एवं इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित करें।
3. बाँध के गेटों का संचालन विद्युतध्यांत्रिकी संभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर करें।
4. बाँध के गेट खोलने से पूर्व बाँध के डाउनस्ट्रीम के इलाकों से संबंधित अधिकारी (कलेक्टर महोदय, एस.डी.एम., टी.आई. इत्यादि को सूचित करना सुनीक्षित करें, साथ ही डाउनस्ट्रीम में पिलौआ बाँध से संबंधित अधिकारियों को सूचित करना सुनीक्षित करें।
5. बाँध के गेट खोलने उपरांत छोड़े गए जल की मात्रा से वरिष्ठ अधिकारियों एवं डाउनस्ट्रीम में संबंधित अधिकारियों को समय–समय पर सूचित करें।
6. बाँध के गेटों का गेज रजिस्टर एवं छोड़े गए जल की मात्रा रजिस्टर में संधारित करें।
7. गेट बंद होने की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को तत्समय प्रेषित करें।

13/06/25

(राजेश कुमार चतुर्वेदी)
अधीक्षण यंत्री
जल संसाधन मंडल ग्वालियर
जिला ग्वालियर

Scanned with OKEN Scanner

अपर ककेटो बांध मध्यम परियोजना का निरीक्षण प्रतिवेदन

आज दिनांक 14.12.2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा अपर ककेटो बांध मध्यम परियोजना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्न अधिकारी उपस्थित रहे।

1.	श्री अग्निवेश सिंह	–	कार्यपालन यंत्री हरसी जल संसाधन संभाग, डबरा
2.	श्री डी.के. वर्मा	–	अनुविभागीय अधिकारी, अपर ककेटो बांध परियोजना एवं भू अर्जन पुर्नवास उपसंभाग, मोहना
3.	श्री प्रवीण त्यागी	–	उपयंत्री, अपर ककेटो बांध परियोजना एवं भू अर्जन पुर्नवास उपसंभाग, मोहना

अपर ककेटो बांध के डाउन स्ट्रीम सिस्टर्न एवं कॉजवे का निर्माण कार्य एम.डी.एम.एफ मद के अन्तर्गत मैसर्स कटारे एवं कम्पनी ग्वालियर के द्वारा अनुबंध क्रमांक 07/दिनांक 17.11.2022 के द्वारा सम्पादित कराया गया एवं माह 07/2023 में पूर्ण किया गया था। अनुबंध की राशि रू. 16.62 करोड थी। अनुबंध के प्रावधान अनुसार क्षतिग्रस्त कार्य पांच वर्ष एम.ओ.एम. अवधि में मरम्मत एजेंसी द्वारा करना है। अनुबंधित कार्य का निरीक्षण किया गया जिसमें सम्मिलित कार्य डाउन स्ट्रीम में ट्रेनिग वाल के आगे रॉक फिल वॉल के साथ पिचिंग का कार्य किया गया था।

राजस्व विभाग के रिकार्ड के अनुसार शिवपुरी जिले में गत वर्ष 2025 का औसत रेनफाल 1291.84 एम.एम. बारिश हुई है जोकि औसत रेनफाल 816.30 एम.एम. से अधिक है। जिसकी वजह से गेटों का संचालन अधिक तथा पानी की निकासी ज्यादा हुई जिसकी बजह से पिचिंग क्षतिग्रस्त एवं कॉजवे में गड्डे हो गये है।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बांध के डाउन के दोनों तरफ करीब 15 मीटर लम्बाई मे पिंचिग क्षतिग्रस्त हो गयी है, एवं कॉजवे में कहीं कहीं गड्डे हो गये है। उसकी मरम्मत अनुबंध में दिये गये प्रावधान अनुसार एजेन्सी द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर MoM & Defect Liability perod के अन्तर्गत किया जाना है। जिससे शासन को किसी प्रकार को वित्तीय क्षति नही होगी।

अतः कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किया गया है कि संबंधित एजेन्सी से पत्राचार कर एक माह में मरम्मत कराई जावें जिससे वर्षा काल में गेट द्वारा पानी संचालन में और क्षति न होने पाये।

16/12/25

(राजेश कुमार चतुर्वेदी)
अधीक्षण यंत्री
जल संसाधन मण्डल, ग्वालियर

Letter Aug 2025

Scanned with OKEN Scanner