[22/12/2022]

कार्यालय नगर परिषद बण्डा जिला सागर

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1293 (तारांकित) सत्र दिसम्बर 2022.

परिशिष्ट 'अ'

प्रश्नांश क एवं ख अंतर्गत सागर जिले के बण्डा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के तहत् वर्ष 2017–18 से 2020–21 तक स्वीकृत कार्यों की जानकारी

क्र.	वर्ष	स्वीकृत कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (राशि लाख में)	ठेकेदार/फर्म का नाम	अनुबंधित राशि	अनुबंध अनुसार कार्य पूर्णता अवधि	कार्य पूर्ण होने की तारीख (अवधि)	पूर्णता उपरांत कार्य पर हुआ व्यय (लाख में)	निर्धारित अवधि में कार्य प्रारंभ हां/नहीं	निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण हां/नहीं	कार्य अप्रारंभ/पूर्ण रहने के लिये उत्तरदायी का विवरण		अन्य विवरण
											उत्तरदायी का नाम/पदनाम	उत्तरदायी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना द्वितीय चरण वर्ष 2017–18 से 2020–21	वार्ड क्र. 11 उचित मूल्य की दुकान से सार्वजनिक पानी की टंकी तक सी.सी. रोड निर्माण	21.92	अक्षत कन्ट्रक्शन प्रो0 प्रभूदयाल राठौर	120.61	06/10/2019	06/10/2020	निरंक	नहीं	नहीं	श्री प्रभुदयाल राठौर ठेकेदार	समयावधि में कार्य गुणवत्ता पूर्वक न करने के कारण निविदा निरस्त करने एवं ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रकरण परिषद में प्रेषित किया गया है।	संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म0प्र0भोपाल के पत्र क्र0/या0प्र0/07–3/2020/6919 भोपाल दिनांक 25/07/2020 एवं कार्यालयीन पत्र क्र0/ लो0नि0/ म0प0/ 2020 / 1878 बण्डा दिनांक 01/09/2020 के परिपालन में तात्कालीन उपयंत्री के द्वारा माप अंकन कर देयक तैयार किया गया जिसको दिनांक 03/01/2022 को ठेकेदार द्वारा नमंजूर कर दिया गया है तैयार बिल भुगतान की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की ओर लंबित है।
2		वार्ड क्र. 12 रेस्टहाउस से कर्मचारी कॉलोनी का सार्वजनिक पानी की टंकी से कन्या छात्रावास तक सी.सी. रोड निर्माण	23.76					निरंक	नहीं	नहीं	–		
3		वार्ड क्र. 06 भगुन्ती बाल्मीक से सार्वजनिक शौचालय की ओर सी.सी. रोड निर्माण	16.44					निरंक	हां	हां	–		
4		वार्ड क्र. 04 सबस्टेशन के सामने स्थित बारह खम्भों से शमशानघाट तक सी.सी. रोड निर्माण	21.92					निरंक	हां	हां	–		
5		वार्ड क्र. 05 बस रोड पर शंकर जी मंदिर से संत रविदास मंदिर तक सी.सी. रोड निर्माण	29.23					निरंक	हां	हां	–		
6		वार्ड क्र. 01 एवं 16 कानपुर नाका से बिछुआ नाला तक आर.सी.सी. नाली निर्माण	6.42					309832	हां	हां	–		
7		वार्ड क्र. 10 रेस्ट हाउस तिराहा से मुंडिया सोसाईटी के नाले तक आर.सी.सी. नाली निर्माण	6.42					409264	हां	हां	–		
8		वार्ड क्र. 12 कारसदेव मंदिर से धमुनिया नाला तक आर.सी.सी. नाली निर्माण	21.37					निरंक	नहीं	नहीं	–		
9	मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना तृतीय चरण वर्ष 2020–2021	पंडित दीनदयाल तिराहा से डेनिडा तक डिवाईडर सहित रोड एवं फुटपाथ निर्माण कार्य	75.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	निकाय द्वारा जारी टेण्डर क्र0 154082 में अजय बिल्डकान द्वारा अनुबंध संपादित न करने के कारण परिषद बैठक दिनांक 02/12/2022 के संकल्प क्र0 12 अनुसार निविदा निरस्त कर ठेकेदार की जमा अमानत राशि राजसात करने एवं द्वितीय निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। द्वितीय निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न सं. [क्र. 1293]

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

सहायक यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
भोपाल (म. प्र.)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बण्डा
जिला सागर