

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग 28, भरतपुरी उड्येन  
विधान सभा प्रश्न क्रमांक-5060 तारिकित आवाज मंडी समिति खाचरीद एवं नागदा में वर्ष 2018-19 से 17 फरवरी 2021 तक स्वीकृत निर्माण कार्यों की जानकारी  
(परिशिष्ट -अ)


पारशीद - 37

क	जिले का नाम	मंडी का नाम	वर्ष	निर्माण कार्य का नाम	मौलिक स्थिति पूर्ण / अपूर्ण / अपारम्भ	अपूर्ण / अपारम्भ होने का कारण	कार्यादेश दिनांक	समया अवधि	टेंडर / कार्यादेश अवधि समाप्त होने पर की गई कार्यवाही	रिमांक
1	उड्येन	नागदा	2018-19	बाउण्ड्रीवाल कम बैंक पोस्ट निर्माण कार्य नवीन मंडी प्राणण नागदा	कार्य पूर्ण	-	02-07-2018	08 माह	-	11
2	उड्येन	नागदा	2019-20	सीमेंट कोकित रोड निर्माण कार्य नवीन मंडी प्राणण	कार्य पूर्ण	-	02-03-2020	06 माह	-	-
3	उड्येन	नागदा	2020-21	बाउण्ड्रीवाल कम बैंक पोस्ट निर्माण कार्य नवीन मंडी प्राणण नागदा	कार्य पूर्ण	-	02-07-2018	08 माह	-	-
4	उड्येन	खाचरीद	2018-19	मुख्य मंडी प्राणण में इमालत पुलवाटी विभागमह	कार्य पूर्ण	-	28-06-2018	06 माह	-	-
5	उड्येन	खाचरीद	2018-19	दो नाग गेट विस्तारिकरण कार्य मुख्य मंडी प्राणण	कार्य पूर्ण	-	10-06-2018	06 माह	-	-
6	उड्येन	खाचरीद	2018-19	दो नाग गेट विस्तारिकरण कार्य अतिरिक्त मंडी प्राणण	कार्य पूर्ण	-	10-06-2018	06 माह	-	-
7	उड्येन	खाचरीद	2018-19	विद्युतिकरण एवं भांड लाइटिंग कार्य मुख्य मंडी एवं अतिरिक्त मंडी प्राणण	कार्य पूर्ण	-	10-06-2018	06 माह	-	-
8	उड्येन	खाचरीद	2018-19	स्टॉक क्वार्टर अतिरिक्त मंडी प्राणण वेयर हाउस के सामने	कार्य पूर्ण	-	03-09-2019	06 माह	-	-
9	उड्येन	खाचरीद	2018-19	स्टॉक क्वार्टर अतिरिक्त मंडी प्राणण लोल कोटे के सामने	कार्य पूर्ण	-	03-09-2019	06 माह	-	-


अधीक्षण  
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल


आमंत्रणात्मक संज्ञा  
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
तकनीकी विभाग 35<sup>थ</sup> मं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जिले का नाम	मंडी का नाम	वर्ष	निर्माण कार्य का नाम	भौतिक स्थिति पूर्ण / अपूर्ण / अपारम्भ	अपूर्ण / अपारम्भ होने का कारण	कार्यदेश दिनांक	समया अवधि	टैपकर / कार्यदेश होने पर की गई कार्यवाही	रिपोर्ट	
उज्जैन	खावरीद	2018-19	बाउण्ड्रीवाल काम बैंक पोस्ट निर्माण कार्य नदीन मंडी प्राणण खावरीद	अपूर्ण	ग्रामीण द्वारा गाग किये जा रहे सरने के विवाद एवं सीमांकन विवाद के कारण कार्य लगभग 01 वर्ष बंद रहा। राजस्व विभाग द्वारा माह दिसम्बर 2019 में सीमांकन किया गया। राजस्व विभाग द्वारा इस प्रकरण पर माह दिसम्बर 2019 में कार्यवाही कर सीमांकन किया गया (अध्यापति संलग्न)। सरस्वती जनवरी 2020 से कार्य प्रारम्भ कराया गया। परन्तु मार्च 2020 से जून 2020 तक लॉकडाउन/ करोनाकाल एवं जुलाई 2020 से सितम्बर 2020 तक वर्षाकाल के कारण कार्य बंद रहा। वर्षाकाल उपरान्त अक्टूबर 2020 में कार्य प्रारम्भ कराया गया, परन्तु नवम्बर 2020 में ग्रामीणों द्वारा पुनः सीमांकन का विवाद उत्पन्न किये जाने के कारण कार्य कुछ समय के लिए बंद रहा। जिला कारण राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 10.11.2020 को पुनः सीमांकन कर विवाद सुलझाया गया (अध्यापति संलग्न)। वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है जो माह अप्रैल 2021 में पूर्ण होना संभावित है।	30-12-2018	08 माह	-	-	
उज्जैन	खावरीद	2019-20	चार आवास गृहों में विद्युत किराने कार्य अतिरिक्त मंडी प्राणण	कार्य पूर्ण	-	25-11-2020	06 माह	-	-	
उज्जैन	खावरीद	2020-21	अतिरिक्त मंडी प्राणण के सामने निर्मित सी.सी. चोड़ भरमत्त एवं शिथिरा	अप्रारम्भ	स्थाई निधि से व्यय की स्वीकृति हेतु प्रकरण पत्र क्र. 842 दिनांक 29.01.2021 से बरिष्ठालय भेजा गया है। कार्य समायोजन में पूर्ण करना लिया जावेगा।	06-01-2021	06 माह	-	-	

  
 अध्यापक  
 राजस्व विभाग  
 जिला कार्यालय  
 मंडीन, उज्जैन

4/12/2020 - 'अ'  
 पृष्ठ सं 01 थ 02/05

  
 अधीक्षक राजस्व  
 म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
 गोंयाल

  
 कार्यपालनपत्री  
 म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
 तकनीकी समूह उज्जैन